

Comunitat de Regants del Reg Major d'Orxeta

Sindicat de Regants

Informe de los trabajos de mantenimiento y obras realizados en el año 2014.

Valoración de los resultados de la bolsa de trabajo abierta en septiembre de 2014.

Trabajos de mantenimiento:

Hacen referencia a aquellos trabajos necesarios para la correcta conservación de la red de acequias que suministran y distribuyen el agua de riego a las parcelas de la Comunidad de Regantes desde el azud donde se recoge el agua del río Sella hasta el último desagüe en el mismo cauce, dentro ya del perímetro del pantano en el paraje del Casaet.

Básicamente se realizar tres tipos de mantenimiento:

- Limpieza de azud, balsa y acequias
- Desbroce de márgenes y taludes de las acequias
- Obras de albañilería (arreglos de compuertas, etc.)

Obras:

Son aquellas actuaciones realizadas, especialmente en este ejercicio, con el fin de mejorar la captación de un mayor caudal de aguas.

A modo de resumen cronológico podemos citar:

Enero:

- Limpieza de las arquetas de la acequia mayor.
- Se arregla el tramo de acequia paralelo al Camí de Baix (a la altura del Bancal del Abeuraor).
- Desbroce de cañas y piteras a lo largo de la acequia mayor, quema de restos y posterior sulfatado con herbicida.
- Control de pérdidas de agua en el Arquet del Teular.

Febrero:

- Desbroce del muro lateral del Arquet del Teular para su posterior arreglo debido a las filtraciones causadas por la pérdida de agua antes mencionada
- Limpieza del fondo de la balsa debido a la gran acumulación de algas y fango.

Marzo:

- Limpieza de los tramos entubados de la acequia mayor afectados por las raíces de la vegetación cercana.
- Obra de albañilería para arreglar fugas en compuertas de la Horteta y de l'Alcora.

Abril:

- Se descubre una fuga importante en el tramo atunelado de acequia mayor que cruza la carretera de Finestrat, el pont del Molí, que obliga a la limpieza y posterior reparación de diversas grietas en la acequia. Esta actuación plantea para un futuro el entubado de dicho tramo dada la precaria situación que presenta dicho túnel para realizar trabajos en su interior.
- Limpieza de la balsa por acumulación de algas. Se utiliza el tractor de Pepe Sellés para limpiar con agua a presión las paredes y el suelo.

Mayo:

- En diferentes días se procede al sulfatado con herbicida de los márgenes de la acequia en todo su recorrido.

Junio:

- Todas las actuaciones siguientes están encaminadas a incrementar el caudal de agua en el azud.
- Diferentes actuaciones dentro del río encaminadas a la localización de un tubo instalado anteriormente a la altura del Almussent y cuya situación se había perdido debido al crecimiento de la vegetación. Se localiza el tubo y se procede a la limpieza del charco del que se alimenta este tubo.

Julio:

- Se limpia la acequia que va desde el Almussent hasta la Foia de Ismael para facilitar la llegada del agua y su posterior desagüe en el río, de este modo evitamos que este caudal se pierda en los diferentes charcos del río a la altura de la Font de Xoi.
- Se sulfata con herbicida todo este tramo para facilitar su mantenimiento.

Agosto:

- Colocación de tubería en el tramo de la Foia de Ismael para aprovechar el agua que proviene del azud de la Palmera.
- Se realiza un muro de contención en el azud del Molí, aprovechando que no viene agua por el cauce del río, para evitar el aterramiento del mismo. Previamente se extrae toda la arena que el río ha depositado en la presa del azud.

- Se descubre parte de la tubería que nace en el antiguo azud de la Serviera y se localiza el trazado del resto así como las arquetas de registro de la misma.

Septiembre:

- Se procede a desembozar la tubería del azud de la Serviera con la ayuda de un equipo especializado en desatascos.
- Se construye un acueducto para salvar un desprendimiento que había roto la conducción a la altura de la casa de Arenas. Una vez conectado el agua del azud de la Serviera llega directamente al azud del Molí, evitando unos 700 metros de río con las consiguientes pérdidas.

Octubre y noviembre:

- No se realizan actividades de mantenimiento porque durante este periodo y coincidiendo con el fin del contrato laboral con el manoor, se abre la bolsa de trabajo para esta función.

Diciembre:

- Se sulfata con herbicida los márgenes de la acequia mayor, desde el azud del Molí hasta el final.
- Se construyen unas arquetas en el tramo del túnel de la Fábrica para evitar los atascos producidos por maderas y otros objetos. Se procede al sellado de las tapas de estas arquetas. En un futuro inmediato plantearemos a la Junta la conveniencia de entubar este tramo dada la complejidad que presenta su limpieza y mantenimiento.

Relacionado con el tema de mantenimiento se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Orxeta para incluir, dentro del Plan de Limpieza Municipal de zonas forestales gestionado por este Ayuntamiento, la parte del río donde se encuentran los azudes que suministran el agua a esta Comunidad. Las actuaciones ya han empezado y se está procediendo a la limpieza del cauce en las zonas propuestas lo que nos facilita el acceso y vigilancia de las mismas.

También dentro del área que corresponde a este Sindicato informamos de la apertura de una bolsa de trabajo durante el periodo septiembre – noviembre de 2014. La bolsa se abre por la finalización del contrato del manoor. Se presentan diferentes solicitudes cumpliendo todas ellas los requisitos de la convocatoria. La contratación se realiza con una duración media de 21 días. El resultado global de la experiencia ha sido positivo, tanto para los participantes porque ha permitido que algunos de los solicitantes se familiaricen con las normas, usos y costumbres, como también para la Comunidad al permitir que, ante cualquier contingencia, dispongamos de un posible personal conecedor del riego.

En cuanto a la valoración individual de los solicitantes, tanto por nuestra parte como por las valoraciones que nos han hecho llegar los comuneros, hay participantes que se adaptaron perfectamente a las exigencias de la función y otros que no llegaron a cumplirlas.